

Neubau Neuapostolische Kirche Kempten-St.Mang

TERMINPLAN

Architekturbüro Rolf Keck

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	2003												2004						
					Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov		
1	Baustelleneinrichtung	30.06.2003	10t	09.11.2004	█																█		
2	Gerüst außen	15.09.2003	10t	30.08.2004			█															█	
3	Gerüst innen Aufbau	21.10.2003	10t	19.07.2004				█														█	
4	Rohbau	07.07.2003	195t	12.05.2004	[Horizontal bar]																		
5	Erddarbeiten	07.07.2003	25t	12.09.2003	█	█	█																
6	Entwässerung	04.08.2003	5t	08.08.2003		█																	
7	Rohbauarbeiten	28.07.2003	60t	12.05.2004	█	█	█	█	█	█					█								
8	Zimmer	18.11.2003	20t	19.01.2004					█	█	█												
9	Stahlbau	11.11.2003	10t	24.11.2003					█														
10	Trapezblech	25.11.2003	10t	08.12.2003					█														
11	Dachabdichtung	09.12.2003	25t	23.02.2004					█	█	█												
12	Flaschner	13.01.2004	20t	16.02.2004					█	█													
13	Haustechnik	06.04.2004	135t	02.11.2004																			+
14	Ausbau	20.01.2004	190t	02.11.2004																			+
15	Orgel	11.10.2004	15t	29.10.2004																		█	
16	Mobiliar	19.10.2004	5t	25.10.2004																		█	
17	Landschaftsbau	31.08.2004	30t	11.10.2004																		█	
18	Baureinigung	03.11.2004	5t	09.11.2004																			█